Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση της προπέλας στον κινητήρα. Καθαρίζουμε προσεκτικά το κερί από τον άξονα του κάθε κινητήρα. Ελέγχουμε αν οι κινητήρες μας δουλεύουν χωρίς προβλήματα, πριν προχωρήσουμε στην συγκόληση της προπέλας με εποξική κόλλα. Η οριστική τοποθέτηση των κινητήρων στο σώμα του hydrobot θα γίνει την επόμενη φορά, αφού θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές ώρες για να στεροποιηθεί ολοκληρωτικά η εποξική κόλλα.









